

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CHEIAS

EVENTROGRAMA

jun/25

BDI CONSTRUÇÃO = 19,00%
BDI FORNECIMENTO = 10,00%

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MÊS					
			1	2	3	4	5	6
ETAPA A - SERVIÇOS PRELIMINARES	4,95%		20,00%	72,00%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
Custo (R\$)								
ETAPA B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,98%		0,27%	0,13%	0,87%	0,87%	1,71%	6,32%
Custo (R\$)								
ETAPA C - RESERVATÓRIO DE CHEIAS	79,07%				1,00%	1,00%	2,00%	2,00%
Custo (R\$)								
ETAPA D - DRENAGEM	7,04%							
Custo (R\$)								
ETAPA E - PAVIMENTAÇÃO	0,96%							
Custo (R\$)								
ETAPA F - EQUIPAMENTOS	2,09%							
Custo (R\$)								
ETAPA G - DEMOLIÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	1,58%			40,00%	60,00%			
Custo (R\$)								
ETAPA H - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	2,34%							
Custo (R\$)								
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%							
PERCENTUAL			0,99%	4,20%	1,77%	0,82%	1,63%	1,72%
VALOR ACUMULADO								
PERCENTUAL ACUMULADO			0,99%	5,19%	6,96%	7,79%	9,42%	11,14%

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MÊS					
			7	8	9	10	11	12
ETAPA A - SERVIÇOS PRELIMINARES	4,95%		0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
Custo (R\$)								
ETAPA B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,98%		3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
Custo (R\$)								
ETAPA C - RESERVATÓRIO DE CHEIAS	79,07%		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Custo (R\$)								
ETAPA D - DRENAGEM	7,04%							
Custo (R\$)								
ETAPA E - PAVIMENTAÇÃO	0,96%							
Custo (R\$)								
ETAPA F - EQUIPAMENTOS	2,09%							
Custo (R\$)								
ETAPA G - DEMOLIÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	1,58%							
Custo (R\$)								
ETAPA H - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	2,34%							
Custo (R\$)								
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%							
PERCENTUAL			3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%
VALOR ACUMULADO								
PERCENTUAL ACUMULADO			14,38%	17,62%	20,87%	24,11%	27,36%	30,60%

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MÊS					
			13	14	15	16	17	18
ETAPA A - SERVIÇOS PRELIMINARES	4,95%		0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
Custo (R\$)								
ETAPA B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,98%		5,06%	5,06%	6,74%	6,74%	5,06%	5,06%
Custo (R\$)								
ETAPA C - RESERVATÓRIO DE CHEIAS	79,07%		6,00%	6,00%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%
Custo (R\$)								
ETAPA D - DRENAGEM	7,04%							
Custo (R\$)								
ETAPA E - PAVIMENTAÇÃO	0,96%							
Custo (R\$)								
ETAPA F - EQUIPAMENTOS	2,09%							
Custo (R\$)								
ETAPA G - DEMOLIÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	1,58%							
Custo (R\$)								
ETAPA H - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	2,34%							
Custo (R\$)								
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%							
PERCENTUAL			4,86%	4,86%	6,47%	6,47%	4,86%	4,86%
VALOR ACUMULADO								
PERCENTUAL ACUMULADO			35,46%	40,32%	46,79%	53,26%	58,12%	62,98%

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MÊS					
			19	20	21	22	23	24
ETAPA A - SERVIÇOS PRELIMINARES	4,95%		0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
Custo (R\$)								
ETAPA B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,98%		3,65%	3,83%	3,83%	4,27%	4,45%	4,71%
Custo (R\$)								
ETAPA C - RESERVATÓRIO DE CHEIAS	79,07%		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Custo (R\$)								
ETAPA D - DRENAGEM	7,04%		3,00%	5,00%	5,00%	10,00%	12,00%	15,00%
Custo (R\$)								
ETAPA E - PAVIMENTAÇÃO	0,96%							
Custo (R\$)								
ETAPA F - EQUIPAMENTOS	2,09%						5,00%	5,00%
Custo (R\$)								
ETAPA G - DEMOLIÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	1,58%							
Custo (R\$)								
ETAPA H - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	2,34%							
Custo (R\$)								
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%							
PERCENTUAL			3,46%	3,60%	3,60%	3,97%	4,21%	4,43%
VALOR ACUMULADO								
PERCENTUAL ACUMULADO			66,44%	70,05%	73,65%	77,62%	81,83%	86,26%

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MÊS					
			25	26	27	28	29	30
ETAPA A - SERVIÇOS PRELIMINARES	4,95%		0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
Custo (R\$)								
ETAPA B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,98%		3,10%	2,95%	2,12%	1,67%	0,65%	0,54%
Custo (R\$)								
ETAPA C - RESERVATÓRIO DE CHEIAS	79,07%		2,00%	2,00%	1,00%	1,00%		
Custo (R\$)								
ETAPA D - DRENAGEM	7,04%		15,00%	12,00%	10,00%	5,00%	5,00%	3,00%
Custo (R\$)								
ETAPA E - PAVIMENTAÇÃO	0,96%		5,00%	15,00%	30,00%	30,00%	15,00%	5,00%
Custo (R\$)								
ETAPA F - EQUIPAMENTOS	2,09%		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	15,00%
Custo (R\$)								
ETAPA G - DEMOLIÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	1,58%							
Custo (R\$)								
ETAPA H - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	2,34%							
Custo (R\$)								
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%							
PERCENTUAL			2,97%	2,85%	2,05%	1,90%	1,04%	0,60%
VALOR ACUMULADO								
PERCENTUAL ACUMULADO			89,23%	92,08%	94,13%	96,02%	97,07%	97,66%

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MÊS					
			31	32	33	34	35	36
ETAPA A - SERVIÇOS PRELIMINARES	4,95%							
Custo (R\$)								
ETAPA B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,98%							
Custo (R\$)								
ETAPA C - RESERVATÓRIO DE CHEIAS	79,07%							
Custo (R\$)								
ETAPA D - DRENAGEM	7,04%							
Custo (R\$)								
ETAPA E - PAVIMENTAÇÃO	0,96%							
Custo (R\$)								
ETAPA F - EQUIPAMENTOS	2,09%							
Custo (R\$)								
ETAPA G - DEMOLIÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	1,58%							
Custo (R\$)								
ETAPA H - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	2,34%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)								
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%							
PERCENTUAL			0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
VALOR ACUMULADO								
PERCENTUAL ACUMULADO			97,86%	98,05%	98,25%	98,44%	98,64%	98,83%

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MÊS					
			37	38	39	40	41	42
ETAPA A - SERVIÇOS PRELIMINARES	4,95%							
Custo (R\$)								
ETAPA B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,98%							
Custo (R\$)								
ETAPA C - RESERVATÓRIO DE CHEIAS	79,07%							
Custo (R\$)								
ETAPA D - DRENAGEM	7,04%							
Custo (R\$)								
ETAPA E - PAVIMENTAÇÃO	0,96%							
Custo (R\$)								
ETAPA F - EQUIPAMENTOS	2,09%							
Custo (R\$)								
ETAPA G - DEMOLIÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	1,58%							
Custo (R\$)								
ETAPA H - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	2,34%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)								
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%							
PERCENTUAL			0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
VALOR ACUMULADO								
PERCENTUAL ACUMULADO			99,03%	99,22%	99,42%	99,61%	99,81%	100,00%

Assinado eletronicamente por:

* Isabel Cristina Vieira Cantuaria (***.466.897-**)
 em 19/12/2025 11:58:16 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ad2e2a23-ea64-4f92-afe9-8cafcbff40ea>

