

CRONOGRAMA											
REFORMA DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO XAVIER											
ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR DO INVESTIMENTO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
CATEGORIA	1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 139.403,40	6 meses							
				100,00%	60,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
				R\$ 139.403,40	R\$ 83.642,04	R\$ 20.910,51	R\$ 20.910,51	R\$ 13.940,34			
CATEGORIA	2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 45.812,66	6 meses							
				100,00%	40,00%	30,00%	15,00%	15,00%			
				R\$ 45.812,66	R\$ 18.325,06	R\$ 13.743,80	R\$ 6.871,90	R\$ 6.871,90			
CATEGORIA	3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.557,16	6 meses							
				100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
				R\$ 5.557,16	R\$ 1.667,15	R\$ 1.667,15	R\$ 1.111,43	R\$ 1.111,43			
CATEGORIA	4	TRANSPORTES	R\$ 35.039,56	6 meses							
				100,00%		45,00%	45,00%	5,00%	5,00%		
				R\$ 35.039,56		R\$ 15.767,80	R\$ 15.767,80	R\$ 1.751,98	R\$ 1.751,98		
CATEGORIA	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 95.692,20	6 meses							
				100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
				R\$ 95.692,20	R\$ 19.138,44	R\$ 19.138,44	R\$ 19.138,44	R\$ 14.353,83	R\$ 14.353,83	R\$ 9.569,22	
CATEGORIA	8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 279.997,95	6 meses							
				100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
				R\$ 279.997,95	R\$ 55.999,59	R\$ 55.999,59	R\$ 55.999,59	R\$ 41.999,69	R\$ 41.999,69	R\$ 27.999,80	
CATEGORIA	10	FUNDAÇÕES	R\$ 247.467,06	6 meses							
				100,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
				R\$ 247.467,06	R\$ 74.240,12	R\$ 74.240,12	R\$ 74.240,12	R\$ 24.746,71			
CATEGORIA	11	ESTRUTURAS	R\$ 353.514,48	6 meses							
				100,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
				R\$ 353.514,48	R\$ 106.054,34	R\$ 106.054,34	R\$ 106.054,34	R\$ 35.351,45			
CATEGORIA	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 29.396,26	6 meses							
				100,00%	40,00%	40,00%	20,00%				
				R\$ 29.396,26	R\$ 11.758,50	R\$ 11.758,50	R\$ 5.879,25				
CATEGORIA	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 79.472,11	6 meses			40,00%	40,00%	20,00%		
				100,00%			40,00%	40,00%	20,00%		
				R\$ 79.472,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.788,84	R\$ 31.788,84	R\$ 15.894,42		
CATEGORIA	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 28.037,03	6 meses							
				100,00%		40,00%	30,00%	30,00%			
				R\$ 28.037,03	R\$ 0,00	R\$ 11.214,81	R\$ 8.411,11	R\$ 8.411,11			
CATEGORIA	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 68.976,51	6 meses							
				100,00%		40,00%	40,00%	10,00%	10,00%		
				R\$ 68.976,51	R\$ 0,00	R\$ 27.590,61	R\$ 27.590,61	R\$ 6.897,65	R\$ 6.897,65		
CATEGORIA	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 69.231,44	6 meses							
				100,00%			40,00%	40,00%	20,00%		
				R\$ 69.231,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.692,58	R\$ 27.692,58	R\$ 13.846,29		
CATEGORIA	17	PINTURAS	R\$ 125.499,63	6 meses							
				100,00%		40,00%	40,00%	20,00%			
				R\$ 125.499,63	R\$ 0,00	R\$ 50.199,85	R\$ 50.199,85	R\$ 25.099,93			
CATEGORIA	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 32.448,33	6 meses							
				100,00%				40,00%	40,00%	20,00%	
				R\$ 32.448,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.979,33	R\$ 12.979,33	R\$ 6.489,67	
CATEGORIA	21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 5.952,00	6 meses							
				100,00%					50,00%	50,00%	
				R\$ 5.952,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.976,00	R\$ 2.976,00	
ADMINISTRAÇÃO			R\$ 57.258,45	6 meses							
				100,00%	22,45%	24,59%	26,95%	17,19%	6,55%	2,27%	
				R\$ 57.258,45	R\$ 12.854,52	R\$ 14.079,85	R\$ 15.431,15	R\$ 9.842,73	R\$ 3.750,43	R\$ 1.299,77	
VALOR TOTAL			R\$ 1.698.756,24	R\$ 1.698.756,24	R\$ 383.679,77	R\$ 422.365,38	R\$ 467.087,53	R\$ 262.839,49	R\$ 114.449,62		R\$ 48.334,45