




01 PAVIMENTO TÉRREO - SUBESTAÇÃO
ESCALA: 1/50



LEGENDA					
ETAPAS DA OBRA					
Cor	Etapa	Descrição			
ETAPA 1		CANTEIRO DE OBRAS COM CONTÊINERES DE APOIO E TAPUMES DE ISOLAMENTO			
ETAPA 2		PARTE INICIAL DE OBRAS COM ISOLAMENTO PARCIAL DA MATERNIDADE, PARA MANUTENÇÃO DO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL.			
ETAPA 3		INÍCIO DE OBRAS DA PARTE ISOLADA NA ETAPA ANTERIOR DE OBRAS (ETAPA 2)			
ETAPA 4		ETAPA FINAL - ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, URBANIZAÇÃO, PASSAGISMO E PERGOLADO			

NOTAS					
NOTAS:					
1- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.					
2- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.					
3- ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.					
4- COTAS EM NÍVEL ACABADO					

REVISÕES					
REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO		
02	13/08/19	REVISÃO 02	MARIA JOSÉ MELLO		
01	24/07/19	REVISÃO 01	MARIA JOSÉ MELLO		
00	13/06/19	EMIÇÃO INICIAL	MARIA JOSÉ MELLO		

EMUSA

Empresa Municipal de Maricá, Urbanização e Saneamento

PREFEITURA NITERÓI

TRABALHANDO SERIO, SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA : MATERNIDADE ALZIRA REIS

MCB

PROJETOS

PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS - TÉRREO - MANUTENÇÃO

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PAULO CÉSAR SILVA CARRERA

ARQUITETOS: MARIA JOSÉ MELLO BRUNO AFONSO RENATA GUIMARÃES

PATRICK KIMANI LAIS MENDES

DATA: 13/06/2019

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 34