


01 PAVIMENTO TÉRREO - MANUTENÇÃO
ESCALA: 1/50



LEGENDA

ETAPAS DA OBRA

Cor	Etapa:	Descrição:	Cor	Etapa:	Descrição:
Red	ETAPA 1	CANTIERO DE OBRAS COM CONTÊINERES DE APOIO E TAPUBES DE ISOLAMENTO	Orange	ETAPA 3	INÍCIO DE OBRAS DA PARTE ISOLADA NA ETAPA ANTERIOR DE OBRAS (ETAPA 2)
Yellow	ETAPA 2	PARTES INICIAIS DE OBRAS COM ISOLAMENTO PARCIAL DA MATERNIDADE, PARA MANUTENÇÃO DO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL	Green	ETAPA 4	ETAPA FINAL - ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, URBANIZAÇÃO, PISAPIS E PERGOLADO

NOTAS

- NOTAS:
1- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.
2- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.
3- ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.
4- COTAS EM NÍVEL ACABADO

REVISÕES

REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO
02	13/08/19	REVISÃO 02	MARIA JOSÉ MELLO
01	24/07/19	REVISÃO 01	MARIA JOSÉ MELLO
00	13/06/19	EMISSION INICIAL	MARIA JOSÉ MELLO



Empresa Municipal de Niterói, Urbanização e Saneamento



PREFEITURA NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA : MATERNIDADE ALZIRA REIS



MCB PROJETO

PROJETO DE CANTIERO DE OBRAS - TÉRREO - MANUTENÇÃO

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:
PAULO CÉSAR SILVA CARRERA

ARQUITETOS:
MARIA JOSÉ MELLO
BRUNO AFRONSO
PATRICK KIMANI
LAÍS MENEZES
RENATA GUIMARÃES

DATA:
13/06/2019

ESCALA:
INDICADA

FOLHA:
33

A