



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERNIDADE ALZIRA REIS
AV. CARLOS ERMELINDO MARINS - CHARITAS - NITERÓI
SCO11/2019 / SINAPI11/2019 / EMOP 11/2019
REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORIAS ESTRUTURAIS

B.D.I. 18,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,49%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
ITEM		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8ºMES	9ºMES	10ºMES	11ºMES	12ºMES	TOTAL SEMB.D.I.	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 42.630,73 8,33%	R\$ 42.630,73 8,33%	R\$ 42.630,73 8,33%	R\$ 42.630,73 8,33%	R\$ 42.630,73 8,33%	R\$ 42.630,73 8,33%	R\$ 42.630,73 8,33%	R\$ 42.630,73 8,33%	R\$ 42.630,73 8,33%	R\$ 42.630,73 8,33%	R\$ 42.630,73 8,33%	R\$ 42.835,44 8,37%	R\$ 511.773,51	3,49%
02	LABORATORIO E CAMPO	R\$ 133.874,09 20,00%	R\$ 133.874,09 20,00%	R\$ 133.874,09 20,00%	R\$ 133.874,09 20,00%	R\$ 133.874,09 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 669.370,46	4,56%
03	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 39.655,53 60,00%	R\$ 19.827,77 30,00%	R\$ 6.609,26 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.092,55	0,45%
04	TRANSPORTE	R\$ 388.192,28 20,00%	R\$ 194.096,14 10,00%	R\$ 194.096,14 10,00%	R\$ 194.096,14 10,00%	R\$ 194.096,14 10,00%	R\$ 194.096,14 10,00%	R\$ 97.048,07 5,00%	R\$ 97.048,07 5,00%	R\$ 97.048,07 5,00%	R\$ 97.048,07 5,00%	R\$ 97.048,07 5,00%	R\$ 97.048,07 5,00%	R\$ 1.940.961,42	13,24%
05	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.929,13 20,00%	R\$ 3.929,13 20,00%	R\$ 1.964,57 10,00%	R\$ 1.964,57 10,00%	R\$ 1.964,57 10,00%	R\$ 982,28 5,00%	R\$ 982,28 5,00%	R\$ 982,28 5,00%	R\$ 982,28 5,00%	R\$ 982,28 5,00%	R\$ 982,28 5,00%	R\$ 982,28 5,00%	R\$ 19.645,65	0,13%
06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 89.808,86 20,00%	R\$ 89.808,86 20,00%	R\$ 44.904,43 10,00%	R\$ 44.904,43 10,00%	R\$ 22.452,22 5,00%	R\$ 22.452,22 5,00%	R\$ 22.452,22 5,00%	R\$ 22.452,22 5,00%	R\$ 22.452,22 5,00%	R\$ 22.452,22 5,00%	R\$ 22.452,22 5,00%	R\$ 22.452,22 5,00%	R\$ 449.044,31	3,06%
07	GALERIAS E DRENOS	R\$ 14.700,37 30,00%	R\$ 14.700,37 30,00%	R\$ 4.900,12 10,00%	R\$ 4.900,12 10,00%	R\$ 4.900,12 10,00%	R\$ 4.900,12 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.001,24	0,33%
08	PAVIMENTAÇÃO	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 58.863,53 25,00%	R\$ 58.863,53 25,00%	R\$ 23.545,41 10,00%	R\$ 23.545,41 10,00%	R\$ 23.545,41 10,00%	R\$ 23.545,41 10,00%	R\$ 23.545,41 10,00%	R\$ 235.454,13	1,61%
09	PARQUES E JARDINS	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 46.982,91 20,00%	R\$ 46.982,91 20,00%	R\$ 46.982,91 20,00%	R\$ 46.982,91 20,00%	R\$ 23.491,45 10,00%	R\$ 23.491,45 10,00%	R\$ 234.914,53	1,60%
10	ESTRUTURA	R\$ 71.390,92 10,00%	R\$ 142.781,84 20,00%	R\$ 142.781,84 20,00%	R\$ 142.781,84 20,00%	R\$ 142.781,84 20,00%	R\$ 71.390,92 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 713.909,20	4,87%
11	ALVENARIAS	R\$ 13.602,62 10,00%	R\$ 27.205,23 20,00%	R\$ 27.205,23 20,00%	R\$ 27.205,23 20,00%	R\$ 27.205,23 20,00%	R\$ 13.602,62 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.026,16	0,93%
12	REVESTIMENTOS PISO PARADE E TETOS	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 131.966,30 10,00%	R\$ 131.966,30 10,00%	R\$ 131.966,30 10,00%	R\$ 131.966,30 10,00%	R\$ 131.966,30 10,00%	R\$ 131.966,30 10,00%	R\$ 131.966,30 10,00%	R\$ 131.966,30 10,00%	R\$ 131.966,30 10,00%	R\$ 131.966,30 10,00%	R\$ 1.319.662,99	9,00%
13	ESQUADRIAS	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 211.500,68 20,00%	R\$ 211.500,68 20,00%	R\$ 211.500,68 20,00%	R\$ 211.500,68 20,00%	R\$ 105.750,34 10,00%	R\$ 52.875,17 5,00%	R\$ 52.875,17 5,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.057.503,39	7,21%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS	R\$ 252.008,62 10,00%	R\$ 252.008,62 10,00%	R\$ 252.008,62 10,00%	R\$ 252.008,62 10,00%	R\$ 252.008,62 10,00%	R\$ 252.008,62 10,00%	R\$ 252.008,62 10,00%	R\$ 252.008,62 10,00%	R\$ 126.004,31 5,00%	R\$ 126.004,31 5,00%	R\$ 126.004,31 5,00%	R\$ 126.004,31 5,00%	R\$ 2.520.086,19	17,19%
15	COBERTURA	R\$ 696,69 20,00%	R\$ 1.045,04 30,00%	R\$ 696,69 20,00%	R\$ 696,69 20,00%	R\$ 348,35 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.483,47	0,02%
16	PINTURA	R\$ - 0,00%	R\$ 91.726,04 10,00%	R\$ 91.726,04 10,00%	R\$ 91.726,04 10,00%	R\$ 91.726,04 10,00%	R\$ 91.726,04 10,00%	R\$ 91.726,04 10,00%	R\$ 91.726,04 10,00%	R\$ 91.726,04 10,00%	R\$ 91.726,04 10,00%	R\$ 45.863,02 5,00%	R\$ 45.863,02 5,00%	R\$ 917.260,37	6,26%
17	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 866.316,33 20,00%	R\$ 866.316,33 20,00%	R\$ 866.316,33 20,00%	R\$ 866.316,33 20,00%	R\$ 866.316,33 20,00%	R\$ 4.331.581,63	29,54%
TOTAL NO MÊS		R\$ 1.007.859,12 6,87%	R\$ 971.003,13 6,62%	R\$ 1.244.234,01 8,48%	R\$ 1.237.624,75 8,44%	R\$ 1.214.824,19 8,28%	R\$ 1.053.489,47 7,18%	R\$ 807.780,30 5,51%	R\$ 1.585.903,34 10,81%	R\$ 1.459.899,03 9,96%	R\$ 1.407.023,86 9,60%	R\$ 1.337.669,39 9,12%	R\$ 1.336.687,11 9,12%	R\$ 14.663.997,69	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.007.859,12 6,87%	R\$ 1.978.862,25 13,49%	R\$ 3.223.096,26 21,98%	R\$ 4.460.721,01 30,42%	R\$ 5.675.545,20 38,70%	R\$ 6.729.034,67 45,89%	R\$ 7.536.814,97 51,40%	R\$ 9.122.718,31 62,21%	R\$ 10.582.617,34 72,17%	R\$ 11.989.641,20 81,76%	R\$ 13.327.310,58 90,88%	R\$ 14.663.997,69 100,00%		
												B.D.I. 18,00%	R\$ 2.639.519,58		
												TOTAL GERAL C/B.D.I.	R\$ 17.815.290,78		