

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL (CONCHA ACÚSTICA).

LOCAL : AV. VISCONDE DE RIO BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias	TOTAL
1	DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.061,50	R\$ 186.061,50	R\$ 186.061,50	R\$ 372.123,00	R\$ 372.123,00	R\$ 372.123,00	R\$ 186.061,50	R\$ 372.123,00	R\$ 372.123,00	R\$ 372.123,00	R\$ 372.123,00	R\$ 186.061,50	R\$ 186.061,50	R\$ 3.721.230,01
	PERCENTUAL						5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%
2	FUTEBOL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328.311,41	R\$ 328.311,41	R\$ 656.622,82	R\$ 656.622,82	R\$ 656.622,82	R\$ 656.622,82	R\$ 656.622,82	R\$ 656.622,82	R\$ 656.622,82	R\$ 328.311,41	R\$ 328.311,41	R\$ 328.311,41	R\$ 328.311,41	R\$ 0,00	R\$ 6.566.228,16
	PERCENTUAL					5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		100,00%
3	POLIESPORTIVA DESCOBERTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.349,47	R\$ 115.349,47	R\$ 115.349,47	R\$ 115.349,47	R\$ 57.674,73	R\$ 57.674,73	R\$ 576.747,33
	PERCENTUAL													20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
4	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282.937,49	R\$ 282.937,49	R\$ 282.937,49	R\$ 282.937,49	R\$ 141.468,74	R\$ 141.468,74	R\$ 1.414.687,45
	PERCENTUAL													20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
5	QUADRA VOLEI DE AREIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.248,84	R\$ 41.248,84	R\$ 41.248,84	R\$ 41.248,84	R\$ 20.624,42	R\$ 20.624,42	R\$ 206.244,22
	PERCENTUAL													20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
6	QUADRA DE TENIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.779,85	R\$ 110.779,85	R\$ 110.779,85	R\$ 110.779,85	R\$ 55.389,93	R\$ 55.389,93	R\$ 553.899,26
	PERCENTUAL													20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
7	ILUMINAÇÃO EXTERNA PAISAGISMO E PISOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398.545,90	R\$ 398.545,90	R\$ 398.545,90	R\$ 398.545,90	R\$ 797.091,80	R\$ 797.091,80	R\$ 797.091,80	R\$ 3.985.459,00
	PERCENTUAL												10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
8	CONCHA ACUSTICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.162,47	R\$ 105.162,47	R\$ 105.162,47	R\$ 105.162,47	R\$ 210.324,93	R\$ 105.162,47	R\$ 105.162,47	R\$ 210.324,93	R\$ 1.051.624,66
	PERCENTUAL											10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	100,00%
9	GINÁSIO	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 2.331.781,44	R\$ 6.995.344,31	R\$ 46.635.628,75
	PERCENTUAL	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	100,00%
10	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 578.864,17	R\$ 578.864,17	R\$ 578.864,17	R\$ 289.432,09	R\$ 289.432,09	R\$ 289.432,09	R\$ 144.716,04	R\$ 144.716,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.894.320,86
	PERCENTUAL	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%											100,00%
11	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 830.348,67	R\$ 830.348,67	R\$ 1.245.523,00	R\$ 415.174,33	R\$ 415.174,33	R\$ 415.174,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.151.743,34
	PERCENTUAL	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%													100,00%
12	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 227.337,62	R\$ 75.779,21	R\$ 75.779,21	R\$ 75.779,21	R\$ 75.779,21	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.779,21	R\$ 151.558,41
	PERCENTUAL	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%													10,00%	20,00%
13	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 313.220,75	R\$ 5.637.973,47
	PERCENTUAL	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
SUBTOTAL		4.281.552,64	4.129.994,23	4.545.168,57	3.425.387,81	3.753.699,22	3.863.981,51	3.632.402,55	3.632.402,55	3.673.748,00	3.673.748,00	3.778.910,47	3.991.394,87	4.727.772,02	4.399.460,61	4.504.623,08	4.798.006,51	4.412.566,39	8.928.759,53	78.153.578,55
BDI		1.070.388,16	1.032.498,56	1.136.292,14	856.346,95	938.424,80	965.995,38	908.100,64	908.100,64	918.437,00	918.437,00	944.727,62	997.848,72	1.181.943,00	1.099.865,15	1.126.155,77	1.199.501,63	1.103.141,60	2.232.189,88	19.538.394,64
TOTAL		5.351.940,80	5.162.492,79	5.681.460,71	4.281.734,76	4.692.124,02	4.829.976,89	4.540.503,18	4.540.503,18	4.592.185,00	4.592.185,00	4.723.638,09	4.989.243,59	5.909.715,02	5.499.325,76	5.630.778,84	5.997.508,14	5.515.707,99	11.160.949,41	97.691.973,19
PERCENTUAL		5,48%	5,28%	5,82%	4,38%	4,80%	4,94%	4,65%	4,65%	4,70%	4,70%	4,84%	5,11%	6,05%	5,63%	5,76%	6,14%	5,65%	11,42%	
TOTAL ACUMULADO		5.351.940,80	10.514.433,59	16.195.894,30	20.477.629,07	25.169.753,09	29.999.729,98	34.540.233,16	39.080.736,35	43.672.921,35	48.265.106,35	52.988.744,44	57.977.988,02	63.887.703,05	69.387.028,81	75.017.807,65	81.015.315,79	86.531.023,78	97.691.973,19	
PERCENTUAL ACUMULADO		5,48%	10,76%	16,58%	20,96%	25,76%	30,71%	35,36%	40,00%	44,70%	49,41%	54,24%	59,35%	65,40%	71,03%	76,79%	82,93%	88,58%	100,00%	