



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização e  
Saneamento - EMUSA

51 00000086-22

112  
Claudia Costa  
Praca  
Mat. 424

**Cronograma - LOTE 15 (ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA TRAVESSA MIOTTI - SANTA ROSA E PONTE DA PEDRA - GROTA DO SURUCUCU)**

DESCRIÇÃO	TOTAL		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	TOTAL
1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	13.559.060,62	%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	2,00%	100,00%
		R\$	2.711.812,12	2.711.812,12	2.033.859,09	2.033.859,09	1.355.906,06	1.355.906,06	1.084.724,85	271.181,21	R\$13.559.060,62
2 CANTEIRO DE OBRA	151.863,77	%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	45.559,13	45.559,13	15.186,38	15.186,38	15.186,38	15.186,38	-	-	R\$151.863,77
3 MOVIMENTO DE TERRA	242.861,16	%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	-	0,00%	100,00%
		R\$	72.858,35	72.858,35	48.572,23	24.286,12	12.143,06	12.143,06	-	-	R\$242.861,16
4 TRANSPORTES	784.333,06	%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	-	0,00%	100,00%
		R\$	235.299,92	235.299,92	156.866,61	78.433,31	39.216,65	39.216,65	-	-	R\$784.333,06
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	278.865,16	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	55.773,03	55.773,03	55.773,03	55.773,03	27.886,52	27.886,52	-	-	R\$278.865,16
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	2.143.386,04	%	-	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	-	428.677,21	643.015,81	643.015,81	428.677,21	-	-	-	R\$2.143.386,04
7 ARGAMASSAS, INIEÇÕES E CONSOLIDAÇÃO	2.294.142,37	%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	688.242,71	688.242,71	458.828,47	458.828,47	-	-	-	-	R\$2.294.142,37
8 BASES E PAVIMENTOS	76.451,13	%	-	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	-	22.935,34	15.290,23	15.290,23	15.290,23	7.645,11	-	-	R\$76.451,13
9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	122.392,66	%	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	24.478,53	24.478,53	24.478,53	24.478,53	24.478,53	R\$122.392,66
10 FUNDAÇÕES	212.230,94	%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	63.669,28	63.669,28	42.446,19	42.446,19	-	-	-	-	R\$212.230,94
11 ESTRUTURAS	1.993.234,51	%	-	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	-	797.293,80	597.970,35	398.646,90	199.323,45	-	-	-	R\$1.993.234,51
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	6.745,20	%	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	0,00%	100,00%
		R\$	-	-	1.349,04	1.349,04	1.349,04	2.023,56	674,52	-	R\$6.745,20
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MEC	1.205,10	%	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		R\$	-	-	241,02	241,02	241,02	241,02	241,02	-	R\$1.205,10
20 CUSTOS RODOVIÁRIOS	171.488,78	%	-	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	-	0,00%	100,00%
		R\$	-	17.148,88	34.297,76	34.297,76	42.872,20	42.872,20	-	-	R\$171.488,78
22 REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	7.559,95	%	-	-	-	-	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	2.267,99	2.267,99	1.511,99	1.511,99	R\$7.559,95
24 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	436.326,25	%	18,00%	23,00%	19,00%	17,00%	10,00%	7,00%	5,00%	1,00%	100,00%
		R\$	78.538,73	100.355,04	82.901,99	74.175,46	43.632,63	30.542,84	21.816,31	4.363,26	R\$436.326,25
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$ 22.482.146,70</b>	<b>R\$</b>	<b>3.951.753,27</b>	<b>5.239.624,81</b>	<b>4.186.598,20</b>	<b>3.900.307,34</b>	<b>2.208.470,95</b>	<b>1.560.409,91</b>	<b>1.133.447,22</b>	<b>301.535,00</b>	<b>22.482.146,70</b>
<b>Total Acumulado</b>		<b>R\$</b>	<b>3.951.753,27</b>	<b>9.191.378,08</b>	<b>13.377.976,29</b>	<b>17.278.283,62</b>	<b>19.486.754,57</b>	<b>21.047.164,48</b>	<b>22.180.611,70</b>	<b>22.482.146,70</b>	
<b>% Acumulado</b>		<b>%</b>	<b>17,58%</b>	<b>40,88%</b>	<b>59,50%</b>	<b>76,85%</b>	<b>86,68%</b>	<b>93,62%</b>	<b>98,66%</b>	<b>100,00%</b>	