

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
		OBRA:	REFORMA GERAL DA POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PICAÑALO					DATA : 30/06/2021		BDI : 28,50%		
		DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PICAÑALO, SITUADO À AV. AMARAL PEIXOTO, N.º 169 - CENTRO - NITERÓI - RJ.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		LOCAL:	AV. AMARAL PEIXOTO, N.º 169 - CENTRO - NITERÓI - RJ.					EMOP	2020/10	-	-	11/2020
		CLIENTE:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					SBC	2020/10 - Rio de Janeiro	116,52%	-	10/2020
		UNIDADES:	1570.0m2					SCO	2020/10	121,78%	-	11/2020
		VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.154,11					SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
							SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021	
							SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	86,55%	49,04%	11/2020	
							COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela	
1	SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	128.609,00	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00' %	
			16.076,13	16.076,13	16.076,13	16.076,13	16.076,13	16.076,13	16.076,13	16.076,09	128.609,00	
2	CANTEIRO DE OBRA	40.101,34	65,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00' %	
			26.065,87	2.005,07	2.005,07	2.005,07	2.005,07	2.005,07	2.005,07	2.005,05	40.101,34	
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	100,00%								100,00' %	
											0,00	
4	TRANSPORTES	8.439,62	100,00%								100,00' %	
			8.439,62								8.439,62	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	53.683,14	70,00%	30,00%							100,00' %	
			37.578,20	16.104,94							53.683,14	
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	1.945,46		100,00%							100,00' %	
				1.945,46							1.945,46	
7	ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	100,00%								100,00' %	
											0,00	
8	BASES E PAVIMENTAÇÕES	0,00	100,00%								100,00' %	
											0,00	
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	100,00%								100,00' %	
											0,00	
10	FUNDAÇÕES	0,00	100,00%								100,00' %	
											0,00	
11	ESTRUTURAS	6.522,48		100,00%							100,00' %	
				6.522,48							6.522,48	
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	93.980,95		30,00%	40,00%	30,00%					100,00' %	
				28.194,29	37.592,38	28.194,28					93.980,95	
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	380.562,21			30,00%	20,00%	30,00%	20,00%			100,00' %	
					114.168,66	76.112,44	114.168,66	76.112,45			380.562,21	
14	ESQUADRIAS	188.742,22							50,00%	50,00%	100,00' %	
									94.371,11	94.371,11	188.742,22	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E MECÂNICAS	402.245,49				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00' %	
						100.561,37	100.561,37	100.561,37	100.561,38		402.245,49	
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	100,00%								100,00' %	
											0,00	
17	PINTURAS	183.805,51						20,00%	30,00%	50,00%	100,00' %	
								36.761,10	55.141,65	91.902,76	183.805,51	
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E	323.313,82						20,00%	30,00%	50,00%	100,00' %	
								64.662,76	96.994,15	161.656,91	323.313,82	
1.811.951,24			88.159,82	70.848,37	169.842,24	222.949,29	232.811,23	296.178,88	365.149,49	366.011,92	1.811.951,24	
			88.159,82	159.008,19	328.850,43	551.799,72	784.610,95	1.080.789,83	1.445.939,32	1.811.951,24		

1