



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

CRONOGRAMA DE OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES NA RUA JERÔNIMO AFONSO - CARAMUJO

		1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 80.640,71	R\$ 16.128,14	R\$ 16.128,14	R\$ 16.128,14	R\$ 16.128,14	R\$ 8.064,07	R\$ 8.064,07
		100%	20%	20%	20%	20%	10%	10%
2	TOPOGRAFIA	R\$ 9.427,75	R\$ 9.427,75					
		100%	100%					
3	SONDAGEM	R\$ 51.190,18	R\$ 51.190,18					
		100%	100%					
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.129,00	R\$ 1.064,50	R\$ 212,90	R\$ 212,90	R\$ 212,90	R\$ 212,90	R\$ 212,90
		100%	50%	10%	10%	10%	10%	10%
5	LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 521.165,89	R\$ 156.349,77	R\$ 104.233,18	R\$ 104.233,18	R\$ 52.116,59	R\$ 52.116,59	R\$ 52.116,59
		100%	30%	20%	20%	10%	10%	10%
6	DRENAGEM	R\$ 541.825,13	R\$ 27.091,26	R\$ 27.091,26	R\$ 108.365,03	R\$ 162.547,54	R\$ 162.547,54	R\$ 54.182,51
		100%	5%	5%	20%	30%	30%	10%
7	DRENOS	R\$ 22.842,84				R\$ 2.284,28	R\$ 11.421,42	R\$ 9.137,14
		100%				10%	50%	40%
9	SOLO GRAMPEADO	R\$ 9.555.768,76	R\$ 477.788,44	R\$ 477.788,44	R\$ 1.911.153,75	R\$ 2.866.730,63	R\$ 2.866.730,63	R\$ 955.576,88
		100%	5%	5%	20%	30%	30%	10%
10	MURETA ESTAQUEADA	R\$ 200.945,12	R\$ 10.047,26	R\$ 10.047,26	R\$ 40.189,02	R\$ 60.283,54	R\$ 60.283,54	R\$ 20.094,51
		100%	5%	5%	20%	30%	30%	10%
11	URBANIZAÇÃO	R\$ 29.186,72				R\$ 5.837,34	R\$ 8.756,02	R\$ 14.593,36
		100%				20%	30%	50%
12	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 257.777,25	R\$ 257.777,25					
		100%	100%					
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 223.122,86	R\$ 19.928,72	R\$ 12.578,38	R\$ 43.154,00	R\$ 62.666,97	R\$ 62.745,98	R\$ 22.048,80
		100%	8,93%	5,64%	19,34%	28,09%	28,12%	9,88%
		R\$ 11.496.022,20	R\$ 1.026.793,26	R\$ 648.079,55	R\$ 2.223.436,03	R\$ 3.228.807,93	R\$ 3.232.878,67	R\$ 1.136.026,76

