

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA DA PRAÇA ASA DELTA, PRAIA DO CAIS, JURUJUBA - NITERÓI/RJ.**

Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL ITEM	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
00	ADMINISTRAÇÃO		1,94%	6,62%	9,56%	10,36%	20,92%	22,17%	16,15%	14,21%
01	SERV ESC,LAB E CAMPO		10,45%	9,56%	9,56%	10,36%	20,92%	22,17%	16,15%	14,21%
02	CANTEIRO DE OBRA		3,29%	6,62%	9,56%	10,36%	20,92%	22,17%	16,15%	14,21%
03	MOVIMENTO DE TERRA		1,68%	6,62%	9,56%	10,36%				
04	TRANSPORTES		2,96%	6,62%	9,56%	10,36%	20,92%	22,17%		
05	SERV COMPLEMENTARES		9,73%	6,62%	9,56%	10,36%	20,92%	22,17%	16,15%	14,21%
06	GAL, DREN E CONEXOS		0,06%					22,17%		
08	BASES E PAVIMENTOS		2,53%		9,56%	10,36%	20,92%	22,17%		
09	SERV PARQUES,JARDINS		17,21%				20,92%	22,17%	16,15%	14,21%
11	ESTRUTURAS		7,96%	6,62%	9,56%	10,36%	20,92%			
12	ALV E DIVISÓRIAS		0,37%			10,36%	20,92%			
13	REV PAR,TETOS, PISOS		1,53%				20,92%	22,17%	16,15%	
14	ESQ MAD,SER, FER, VID		9,00%		9,56%	10,36%	20,92%	22,17%		
15	INST ELE, HID, SAN, MEC		2,38%			10,36%	20,92%	22,17%	16,15%	
16	COBERTURAS, ISOL E IMP.		18,31%				20,92%	22,17%	16,15%	14,21%
17	PINTURAS		0,40%					22,17%	16,15%	
18	APA HID, SAN, EKE, MEC		1,19%					22,17%	16,15%	
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS		1,38%						16,15%	14,21%
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7,62%					22,17%	16,15%	14,21%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>							