

OBJETO: REFORÇO ESTRUTURAL E REVITALIZAÇÃO DA PONTE DO CANAL SÃO LOURENÇO - NITERÓI - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

										BDI :	27%
										ADM:	6,23%
										DATA-BASE	OUTUBRO(2025)
ITEM	DESCRIÇÃO	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	T O T A L	
1.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	60,00%	40,00%							100,00%	
2.1	CANTEIRO DE OBRA	100,00%								100,00%	
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%	
4.1	TRANSPORTES	17,00%	14,00%	18,00%	15,00%	15,00%	10,00%	6,00%	5,00%	100,00%	
5.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45,00%	50,00%	5,00%						100,00%	
6.1	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	60,00%	25,00%	15,00%						100,00%	
8.1	BASES E PAVIMENTOS						30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	
9.1	FUNDAÇÕES		15,00%	25,00%	35,00%	25,00%				100,00%	
11.1	ESTRUTURAS	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	5,00%			100,00%	
13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	35,00%	35,00%	30,00%						100,00%	
17.1	PINTURAS	10,00%	10,00%				30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	
20.1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10,00%	15,00%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	6,50%	3,50%	100,00%	
		24,55%	20,37%	18,58%	16,49%	10,01%	4,74%	3,44%	2,82%	100,00%	
	% Acumulado	24,55%	44,92%	63,50%	78,99%	89,00%	93,74%	97,18%	100,00%		