

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE NITERÓI, RJ  
 OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE NITERÓI, RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prazo 12 Meses  
 Tabela EMOP/SCO-RJ/SINAPI/SICRO  
 Io: JANEIRO/2026  
 BDI 22%  
 ADM: 3,48%  
 PROJETO: 4,41%

Serviços	Prazos/Dias		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,0%	5,2%	4,0%	3,5%	3,6%	5,8%	6,2%	3,9%	3,1%	17,1%	21,8%	20,6%	5,0%	-
CANTEIRO DE OBRAS		100,0%	20,0%	10,0%	5,0%	7,0%	7,0%	7,0%	8,0%	10,0%	10,0%	12,0%	3,0%	1,0%	-
SERVIÇOS AUXILIARES		100,0%	10,0%	12,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	3,0%	-	-	-	-	-
FUNDAÇÕES		100,0%	15,0%	30,0%	35,0%	20,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRUTURAS		100,0%	-	15,0%	25,0%	35,0%	25,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMENTO DE TERRA		100,0%	-	-	10,0%	15,0%	35,0%	40,0%	-	-	-	-	-	-	-
MESO E SUPERESTRUTURA		100,0%	-	-	-	-	25,0%	30,0%	30,0%	15,0%	-	-	-	-	-
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		100,0%	-	-	-	-	-	10,0%	15,0%	20,0%	20,0%	35,0%	-	-	-
REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0%	35,0%	30,0%	-	-
ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%	45,0%	30,0%	-
INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	50,0%	-
BANCAS, LOUÇAS E METAIS		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-
COBERTURA		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0%	35,0%	30,0%	-	-
INCÊNDIO		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-
PAISAGISMO		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-
PISTA DE ATLETISMO		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	35,0%	45,0%	-	-
CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	35,0%	45,0%	-	-
URBANIZAÇÃO		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0%	55,0%	-	-
SERVIÇOS FINAIS		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		100,0%	60,0%	30,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	-
DRENAGEM		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	15,0%	35,0%	50,0%	-	-	-
Total - Parcial			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BDI 22%			-	22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Parcial			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% - Parcial			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%
% - Acumulado			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -