



Obra
CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E PASSARELA ITITIOCA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Rio de Janeiro
EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	100,00%	4,79%	12,31%	17,39%	17,38%	12,25%	17,00%	12,00%	6,88%
2	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ESCRITORIO E CANTEIRO OBRAS	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,30%	14,30%	
5	TRANSPORTES	100,00%	14,28%	14,28%	15,00%	13,00%	17,00%	16,00%	10,44%	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	14,28%	15,00%	14,28%	17,00%	13,00%	16,00%	10,44%	
7	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	100,00%	15,00%	14,28%	14,28%	16,00%	13,00%	17,00%	10,44%	
8	FUNDAÇÕES	100,00%	12,50%	17,50%	20,00%	15,00%	10,00%	25,00%		
9	ESTRUTURAS	100,00%		15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	20,00%		
10	ALVENARIAS R DIVISÓRIAS	100,00%	5,00%	20,00%	20,00%	15,00%	35,00%	5,00%		
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA	100,00%		10,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	35,00%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	100,00%		10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	25,00%	
13	APARELHOS HIRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	100,00%							50,00%	50,00%
14	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%							50,00%	50,00%
Porcentagem Custo			4,89%	12,55%	17,72%	17,71%	12,48%	14,78%	13,18%	6,68%
Porcentagem Acumulado			4,89%	17,45%	35,17%	52,88%	65,36%	80,14%	93,32%	100,0%
Custo Acumulado										

Assinado digitalmente por:

 Fernando de Abreu Ciambarella
...815.837-...
Data: 10/07/2026 14:33

