

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VÁRZEA DAS MOÇAS 52 - LOTES 1, 4 E 5 - NITERÓI - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

																BDI / ADM: DATA-BASE	22% 1,98% FEVEREIRO(2026)
ITEM	DESCRIÇÃO	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	TOTAL
1.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
2.1	MANEJO DE OBRA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.1	MOVIMENTAÇÃO TERRE	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
2.1	TRANSPORTES	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
3.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
4.1	COLÉRIAS, CREDES E CORREIOS	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
5.1	BASES E PAVIMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
6.1	PROTEÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
13.1	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETO E PISO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
15.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
17.1	PAINTING	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
18.1	OPERAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, ELÉTRICAS, MECÂNICAS E ESPORTIVAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
19.1	LOCOS DE CAMPANHAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
20.1	OUTROS RECONSTRUTORES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
21.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
		4,74%	4,11%	10,43%	8,84%	8,84%	8,82%	8,82%	8,80%	8,83%	6,79%	4,85%	4,84%	4,84%	4,83%	4,83%	100,00%
Acumulado		4,74%	8,85%	19,27%	27,31%	35,35%	43,97%	52,69%	61,19%	69,82%	76,42%	81,27%	85,11%	89,95%	95,47%	100,00%	

Assinado eletronicamente por:

* Natan Galdino Ferreira (**.697.147-**))

em 08/04/2026 09:06:11 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/31dc031e-69be-4c7a-b952-b0952d03096c>

