



MÉTODO DESCENDENTE  
(CORTINA ATIRANTADA)  
ESQUEMA BÁSICO DE ESCAVAÇÃO — ETAPAS

ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO

ETAPAS DE EXECUÇÃO:

ETAPA 1 - PERSPECTIVA ATUAL DO TERRENO.

ETAPA 2 - A EXECUÇÃO DESTA ETAPA DEVERÁ SER REALIZADA EM NICHOS, COM REBAIXAMENTO EM NICHOS ALTERNADOS DE 5,00m ATÉ O NÍVEL MÉDIO ENTRE A 2ª E A 3ª LINHA DE TIRANTES. EXECUTAR OS DHPs ANTES DA CONCRETAGEM DA FACE DA CORTINA. APÓS DECORRIDOS 28 DIAS DA CONCRETAGEM, PROCEDER O ENSAIO DO TIRANTE CONFORME NBR-5629/96 E INCORPORAÇÃO DO MESMO COM A CARGA ESPECIFICADA NO PROJETO. CONFECCIONAR A CABEÇA DE PROTEÇÃO DO TIRANTE (VER DESENHO: 24). EXECUTAR TODA A ETAPA 2 ANTES DE INICIAR A ETAPA 3

ETAPA 3 - SEGUIR A SEQUENCIA ANTERIOR ATÉ A BASE DA CORTINA

NOTAS:

1 - DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.

3 - A GEOMETRIA DA CORTINA PODERÁ SOFRER AJUSTE PARA MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS CONDIÇÕES TOPOGRÁFICAS DO LOCAL.

4 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER CONSULTADA A PROJETISTA.

5 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AOS CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

6 - TODAS AS ANCORAGENS DEVERÃO SER ENSAIADAS DE ACORDO COM NBR-5629/96 E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERÃO CONSTAR DOS DOCUMENTOS DE ACEITAÇÃO DA OBRA.

0	EMIÇÃO INICIAL			
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
Proprietário:				
Local: CAMPO DA BARREIRA - MACEIO - NITERÓI, R.J. TRECHO A MONTANTE DA RUA MANOEL LOURENÇO DE FREITAS				
Serviço: PROJETO BASICO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE CORTINA ANCORADA - METODOLOGIA EXECUTIVA				
Disciplina:	CONTENÇÕES	Escala:	1/200	Data: 17/01/2022
Arquivo:				Nº Folha: 10/11