	PREFEITURA DE NITERÓI INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI TEMPO DE AVANÇAR	OBJETO:	URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MORRO DA PENHA, PONTA D`AREIA, NITERÓI - RJ																		DATA BASE: 02/2026 BDI: 22%
			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
	SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA	%		1°MÊS	2° MÊS	3°MÊS	4° MÊS	5°MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS	13° MÊS	14° MÊS	15° MÊS	16° MÊS	17° MÊS	18° MÊS
1	ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS PUBLICAS		#DIV/0!	18 MESES 100,00% #DIV/0!	3,89% #DIV/0!	4,38% #DIV/0!	4,38% #DIV/0!	4,27% #DIV/0!	4,27% #DIV/0!	4,32% #DIV/0!	7,90% #DIV/0!	7,90% #DIV/0!	7,90% #DIV/0!	8,52% #DIV/0!	8,58% #DIV/0!	7,75% #DIV/0!	5,80% #DIV/0!	5,80% #DIV/0!	5,75% #DIV/0!	4,82% #DIV/0!	1,90% #DIV/0!	1,90% #DIV/0!
2	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E CAMPO		#DIV/0!	18 MESES 100,00% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -
3	CANTEIRO DE OBRAS		#DIV/0!	18 MESES 100,00% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,56% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -	5,55% R$ -
4	MOVIMENTO DE TERRA		#DIV/0!	9 MESES 100,00% R$ -	11,12% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -									
5	TRANSPORTES		#DIV/0!	9 MESES 100,00% R$ -	11,12% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -									
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		#DIV/0!	6 MESES 100,00% R$ -	36,66% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	10,00% R$ -	10,00% R$ -	10,00% R$ -												
7	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS		#DIV/0!	6 MESES 100,00% R$ -							16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,66% R$ -	16,66% R$ -						
8	BASES E PAVIMENTOS		#DIV/0!	6 MESES 100,00% R$ -										16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,66% R$ -	16,66% R$ -			
9	SERVIÇOS DE PARQUE E JARDINS		#DIV/0!	6 MESES 100,00% R$ -													16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,66% R$ -	16,66% R$ -
10	ESTRUTURAS		#DIV/0!	10 MESES 100,00% R$ -		10,00% R$ -	10,00% R$ -	10,00% R$ -	10,00% R$ -	10,00% R$ -	10,00% R$ -	10,00% R$ -	10,00% R$ -	10,00% R$ -	10,00% R$ -							
11	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		#DIV/0!	9 MESES 100,00% R$ -						11,12% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -				
12	REVESTIMENTOS, PAREDES, TETOS E PISOS		#DIV/0!	8 MESES 100,00% R$ -											12,50% R$ -	12,50% R$ -	12,50% R$ -	12,50% R$ -	12,50% R$ -	12,50% R$ -	12,50% R$ -
13	ESQUADRIAS DE MADEIRAS,FERRO E VIDROS		#DIV/0!	12 MESES 100,00% R$ -							8,34% R$ -	8,34% R$ -	8,34% R$ -	8,34% R$ -	8,33% R$ -	8,33% R$ -	8,33% R$ -	8,33% R$ -	8,33% R$ -	8,33% R$ -	8,33% R$ -
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		#DIV/0!	9 MESES 100,00% R$ -	11,12% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -									
15	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEANILIZAÇÕES		#DIV/0!	6 MESES 100,00% R$ -										16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,66% R$ -	16,66% R$ -			
16	PINTURAS		#DIV/0!	6 MESES 100,00% R$ -													16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,66% R$ -	16,66% R$ -
17	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIOS E MECÂNICOS		#DIV/0!	6 MESES 100,00% R$ -													16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,66% R$ -	16,66% R$ -
18	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		#DIV/0!	2 MESES 100,00% R$ -	11,12% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -	11,11% R$ -									
19	ILUMINAÇÃO PUBLICA		#DIV/0!	6 MESES 100,00% R$ -													16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,67% R$ -	16,66% R$ -	16,66% R$ -
20	CONTENÇÕES		#DIV/0!	16 MESES 100,00% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -	6,25% R$ -		
	TOTAL:	R$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Assinado digitalmente por:
Fernando de Abreu Ciambarella
•••.815.837-••
Data: 22/04/2026 08:38
e-Ciga
Ciga